

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик

МБУ Советского внутригородского района "Советский", 443023, Самарская область, г. Самара, ул Советской Армии, д. 27, тел. (846) 262-03-79

Подрядчик

ООО "Вега Групп Регион", 443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д.1

Стройка

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий,расположенных в границах Советского внутригородского района городского округа Самара

Объект

ул. Гагарина, 89

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Код

0322005

номер

387-0869843-02, д/с №1 от 01.08.2018

дата

09

04

2018

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

АКТ-5

01/08/2018

09/04/2018

01/08/2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 201 489,83 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по по- рядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство ограждения газонов и цветников Н=0,5м					
1	66	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,58	17 180,38	9 964,61
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	6,7767	153,23	1 038,39
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,004	227,41	1 820,19
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	8,004	1 115,22	8 926,22
2	67	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х57шт.=2,052м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,02088	368 263,56	7 689,36
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,3222	153,23	662,29
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,4698	264,85	124,43
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,4698	1 467,60	689,48
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,2528	2,08	2,61
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003392	865,78	2,94
		Рогожа	101-1668	м2	5,22	76,62	399,96
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,12976	2 785,28	5 931,98
		Вода	411-0001	м3	0,004176	24,52	0,10
3	68	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,12976	2 785,28	-5 931,98

1	2	3	4	5	6	7	8
4	69	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,12976	3 261,39	6 945,98
5	70	Ограждение металлическое, размеры 2000х30х500 мм (Прим.)	116-0429-03	шт.	53,5	2 775,34	148 480,69
Итоги по разделу							
МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,0989		1 700,68
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,4738		1 944,62
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,5727		3 645,30
		Стоимость эксплуатации машин					9 621,25
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					6 332,04
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					149 494,69
		Стоимость материалов					155 826,73
		Итого прямые затраты по разделу					167 148,66
		Накладные расходы					2 373,11
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 786,72	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				629,38
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 2858,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 743,73
		Сметная прибыль					1 232,32
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 786,72	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				346,16
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 2858,58	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				886,16
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					170 754,09
Итоги по акту							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	11,0989		1 700,68
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,4738		1 944,62
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	19,5727		3 645,30
		Стоимость эксплуатации машин					9 621,25
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					6 332,04
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					149 494,69
		Стоимость материалов					155 826,73
		Итого прямые затраты по акту					167 148,66
		Накладные расходы					2 373,11
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 786,72	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				629,38
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 2858,58	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 743,73
		Сметная прибыль					1 232,32
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 786,72	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				346,16

1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				886,16
	38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 2858,58						
	Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью						170 754,09
	Налоги						
	НДС 18% ФЗ РФ от 07.07.03 №117-ФЗ						30 735,74
	Итого						201 489,83
	ВСЕГО ПО АКТУ						201 489,83

Сдал:

Директор ООО "Вега Групп Регион"

Инженер ООО "Вега Групп регион"
/Физические объемы подтверждаю/

Принял:

Директор МБУ Советского внутригородского района "Советский"



Матвеев А.В.

Гатауллин А.И.



Старостин Е.О.
15.08.18