

		Код
Инвестор		О322005
(организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик		
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик		
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка		
(наименование, адрес)		
Объект		
(наименование)		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		
номер	387-0869843-02, д/с №1 от 01.08.2018	
дата	09	04 2018
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-7	31/08/2018	02/08/2018	31/08/2018

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1 813 571,15 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Благоустройство</b>					
1	38	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	47-01-046-04	100 м2	3,627	15 609,06	56 614,06
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	166,842	156,06	26 037,36
		Рабочий строитель среднего разряда 2,2	1-1022				
		Земля растительная механизированной заготовки	407-0013	м3	54,405	562,02	30 576,70
		<b>Итоги по разделу</b>					
		МР ФЕР п.8.7.1. к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	166,842		26 037,36
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	166,842		26 037,36
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					30 576,70
		Стоимость материалов					30 576,70
		Итого прямые затраты по разделу					56 614,06
		Накладные расходы					22 912,88
		в том числе:					
		Озеленение. Защитные лесонасаждения	МДС 81-				22 912,88
		103,5%х0,85=88% от ФОТ текущего 26037,36	33.2004 прил.4 п.40, прим. п.1				
		<b>Сметная прибыль</b>					15 882,79
		в том числе:					
		Озеленение. Защитные лесонасаждения	Письмо АП-				15 882,79
		76,5%х0,8=61% от ФОТ текущего 26037,36	5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1				
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					95 409,73
		<b>Устройство резинового покрытия</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
2	39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (прим. - толщиной 10см)	27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,26085	38 999,32	10 172,98
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,7157	157,47	742,58
		Рабочий строитель среднего разряда 2,3	1-1023				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,5257	251,40	1 137,76
		Автопогрузчики 5 т	030101	маш.-ч	1,398809	736,79	1 030,63
		Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	120202	маш.-ч	0,577131	2 234,11	1 289,37
		Катки на пневмоколесном ходу 30 т	120911	маш.-ч	2,308523	2 932,55	6 769,86
		Машины поливочные 6000 л	121601	маш.-ч	0,241286	1 278,81	308,56
		Вода	411-0001	м3	1,30425	24,52	31,98
3	40	Песок природный для строительных работ средний (K=1,1 Приложение 27.3)	408-0122	м3	28,6935	633,97	18 190,82
4	41	Устройство основания под фундаменты песчаного (прим. - Устройство гарцовки под резиновое покрытие толщиной 5см)	08-01-002-01	1 м3 основания	13,0425	1 471,19	19 187,99
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	34,4975	160,44	5 534,78
		Рабочий строитель среднего разряда 2,5	1-1025				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	4,7279	205,65	972,29
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	031812	маш.-ч	1,30425	804,05	1 048,68
		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	050101	маш.-ч	3,423656	760,60	2 604,03
		Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	331100	маш.-ч	6,847313	4,42	30,27
		Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	15,651	633,97	9 922,26
		Вода	411-0001	м3	1,956375	24,52	47,97
5	42	Песок природный для строительных работ средний	408-0122	м3	-15,651	633,97	-9 922,26
6	43	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт N 4, марка 100	402-0104	т	29,7369	3 385,31	100 668,62
7	44	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике <Изол> (прим. - Устройство покрытий из коврик резиновых травмобезопасным размером 500x1000мм, толщиной 40мм с замковым соединением)	11-01-038-01	100 м2 покрытия	2,6085	59 620,24	155 519,42
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	143,1793	200,55	28 714,61
		Рабочий строитель среднего разряда 4,4	1-1044				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3261	264,82	86,36
		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномоховые, высота подъема 45 м	030954	маш.-ч	0,326063	372,24	121,37
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,489094	865,78	423,45
		Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил>, марки ВК для полов	101-0567	м2	266,067	322,98	85 934,32
		Мастика <Изол>	101-1752	т	0,495615	77 915,54	38 616,11
		Ветошь	101-1757	кг	2,6085	25,97	67,74
		Полимерцементная шпатлевка	113-8007	кг	4,95615	331,27	1 641,82
8	45	Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил>, марки ВК для полов	101-0567	м2	-266,067	322,98	-85 934,32
9	46	Мастика <Изол>	101-1752	т	-0,495615	77 915,54	-38 616,11
10	47	Полимерцементная шпатлевка	113-8007	кг	-4,95615	331,27	-1 641,82
11	48	Коврики резиновые травмобезопасные размером 1000x1000x40мм с замковым соединением (Цена 2860/1,18=2423,73)	Приложение №2	м2	266,067	2 423,73	644 874,57
<b>Итоги по разделу</b>							
МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	182,3925		34 991,97
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	9,5797		2 196,41



1	2	3	4	5	6	7	8
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	191,9722		37 188,38
		Стоимость эксплуатации машин					13 626,22
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					136 262,20
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					627 619,50
		Стоимость материалов					763 881,70
		Итого прямые затраты по разделу					812 499,89
		Накладные расходы					35 174,06
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков	МДС 81-				6 051,58
		109,8% $\times$ 0,85=93% от ФОТ текущего 6507,07	33.2004 прил.4				
			п.8, прим. п.1				
		Полы 110,7% $\times$ 0,85=94% от ФОТ текущего 28800,97	МДС 81-				27 072,91
			33.2004 прил.4				
			п.11, прим. п.1				
		Автомобильные дороги 127,8% $\times$ 0,85=109% от ФОТ текущего 1880,34	МДС 81-				2 049,57
			33.2004 прил.4				
			п.21, прим. п.1				
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>19 424,53</b>
		в том числе:					
		Конструкции из кирпича и блоков	Письмо АП-				3 513,82
		68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ текущего 6507,07	5536/06 прил.1				
			п.8, прим. п.1				
		Полы 63,75% $\times$ 0,8=51% от ФОТ текущего 28800,97	Письмо АП-				14 688,49
			5536/06 прил.1				
			п.11, прим. п.1				
		Автомобильные дороги 80,75% $\times$ 0,8=65% от ФОТ текущего 1880,34	Письмо АП-				1 222,22
			5536/06 прил.1				
			п.21, прим. п.1				
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					867 098,48
		<b>Устройство ограждения газонов и цветников Н=0,5м</b>					
12	66	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,4	17 180,38	6 872,15
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,6736	153,23	716,14
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	5,52	227,41	1 255,30
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	5,52	1 115,22	6 156,01
13	67	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3 $\times$ 0,3 $\times$ 0,4) $\times$ 40шт.=1,44м <sup>3</sup> )	06-01-001-01	100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0144	368 263,56	5 303,00
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,9808	153,23	456,75
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,324	264,85	85,81
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,324	1 467,60	475,50
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,864	2,08	1,80
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00234	865,78	2,03
		Рогожа	101-1668	м2	3,6	76,62	275,83
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,4688	2 785,28	4 091,02
		Вода	411-0001	м3	0,00288	24,52	0,07
14	68	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,4688	2 785,28	-4 091,02
15	69	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,4688	3 261,39	4 790,33
16	70	Ограждение металлическое, размеры 2000 $\times$ 30 $\times$ 500 мм	116-0429-03	шт.	36,6	2 775,34	101 577,44
		<b>Итоги по разделу</b>					
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	7,6544		1 172,89
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	5,844		1 341,11
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	13,4984		2 514,00
		Стоимость эксплуатации машин					6 635,34
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					4 366,92
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					102 276,75
		Стоимость материалов					106 643,67
		Итого прямые затраты по разделу					114 451,90
		Накладные расходы					1 636,63
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 542,56	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				434,05
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 1971,44	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				1 202,58
		Сметная прибыль					849,88
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 542,56	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				238,73
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 1971,44	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				611,15
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					116 938,41
17	104	Установка малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования	01-02-031-03	100 ям	0,7	17 180,38	12 026,27
		Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1					
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	8,1788	153,23	1 253,24
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	9,66	227,41	2 196,78
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	9,66	1 115,22	10 773,03
18	105	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х64шт.=2,304м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02304	368 263,56	8 484,79
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	4,7693	153,23	730,80
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,5184	264,85	137,30
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,5184	1 467,60	760,80
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,3824	2,08	2,88
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,003744	865,78	3,24
		Рогожа	101-1668	м2	5,76	76,62	441,33
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,35008	2 785,28	6 545,63
		Вода	411-0001	м3	0,004608	24,52	0,11
19	106	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,35008	2 785,28	-6 545,63
20	107	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,35008	3 261,39	7 664,53
21	108	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х5шт.=0,32м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0032	368 263,56	1 178,46
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,6624	153,23	101,50



1	2	3	4	5	6	7	8
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,072	264,85	19,07
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,072	1 467,60	105,67
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,192	2,08	0,40
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00052	865,78	0,45
		Рогожа	101-1668	м2	0,8	76,62	61,30
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,3264	2 785,28	909,12
		Вода	411-0001	м3	0,00064	24,52	0,02
22	109	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,3264	2 785,28	- 909,12
23	110	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,3264	3 261,39	1 064,52
24	111	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4х2)х1шт.=0,128м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00128	368 263,56	471,40
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,265	153,23	40,61
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0288	264,85	7,63
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,0288	1 467,60	42,27
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,0768	2,08	0,16
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000208	865,78	0,18
		Рогожа	101-1668	м2	0,32	76,62	24,52
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,13056	2 785,28	363,65
		Вода	411-0001	м3	0,000256	24,52	0,01
25	112	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,13056	2 785,28	- 363,65
26	113	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,13056	3 261,39	425,81
27	117	Урна-мяч металлическая Цена 6500/1,18=5508,47руб.	Приложение №2	шт.	6	5 508,47	33 050,82
28	118	Скамья, размеры 1950х380х450 мм (прим. - Скамья садово-парковая на металлических ножках)	116-0344-08	шт.	6	5 234,17	31 405,02
29	121	Стол со скамьями и навесом детский 1820х620х820 Цена 38885,08/1,18=32953,46руб.	Приложение №2	шт.	1	32 953,46	32 953,46
30	122	Стол взрослый со скамьями без навеса на металлических ножках, размеры 1850х1300х850 мм	116-0369-02	шт.	1	16 161,65	16 161,65
31	124	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (прим. - Каркас фундамента для карусели и тренажера - 1шт.)	201-0775	т	0,0081	53 219,72	431,08
32	126	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (прим. - Каркас фундамента для качалки на пружине двойной - 1шт.)	201-0775	т	0,0162	53 219,72	862,16
33	130	Качалка на пружине "Машинка", размеры 1200х820х1200 мм	116-0463-08	шт.	1	28 326,38	28 326,38
34	132	Качели металлические без подвеса, размеры 3600х1200х2000 мм (прим. - Качели на стойках двойные металлические)	116-0455-02	шт.	1	17 695,04	17 695,04
35	133	Карусель "Солнышко", диаметр 1620 мм, высота 700 мм	116-0203-03	шт.	1	31 648,67	31 648,67

1	2	3	4	5	6	7	8
36	136	Песочница с двойной раздвижной квышкой и внутренним столиком-упором на одной ножке 2000х2000х370 мм Цена 37449,52/1,18=31736,88руб.	Приложение №2	шт.	1	31 736,88	31 736,88
37	140	Качели <Альпы> исполнение 5 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 2500х1800 мм (прим. - Подвеска со спинкой)	116-0566	шт.	2	13 772,12	27 544,24
38	141	Детский игровой комплекс "Королевство", размеры 3100х2880х2730 мм (прим. - Детский игровой комплекс 3380х3270х2200 мм)	116-0033-10	шт.	1	89 529,44	89 529,44
39	142	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо, размеры 2900х2500х3200 мм (прим. -Детский спортивный комплекс 2660х2660х2200 мм)	116-0361	компл.	1	72 769,45	72 769,45
40	148	Стол теннисный, размеры 2440х1220х900 мм	116-0368-01	шт.	1	15 406,62	15 406,62
		<b>Итоги по разделу</b>					
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	13,8755		2 126,15
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	10,2792		2 360,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	24,1547		4 486,93
		Стоимость эксплуатации машин					11 689,08
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					8 345,69
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					430 857,37
		Стоимость материалов					439 203,06
		Итого прямые затраты по разделу					453 018,29
		Накладные расходы					2 934,04
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 1036,91	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				829,53
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 3450,02	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				2 104,51
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>1 525,75</b>
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 1036,91	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				456,24
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 3450,02	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				1 069,51
		<b>Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью</b>					<b>457 478,08</b>
		<b>Итоги по акту</b>					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	370,7644		64 328,37
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	25,7029		5 898,30
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	396,4673		70 226,67
		Стоимость эксплуатации машин					31 950,64
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					179 551,51
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					1 160 753,62
		Стоимость материалов					1 340 305,13
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>1 436 584,14</b>
		Накладные расходы					62 657,61
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Конструкции из кирпича и блоков	МДС 81-					6 051,58
	109,8% $\times$ 0,85=93% от ФОТ текущего 6507,07	33.2004 прил.4					
		п.8, прим. п.1					
	Полы 110,7% $\times$ 0,85=94% от ФОТ текущего 28800,97	МДС 81-					27 072,91
		33.2004 прил.4					
		п.11, прим. п.1					
	Автомобильные дороги 127,8% $\times$ 0,85=109% от ФОТ текущего 1880,34	МДС 81-					2 049,57
		33.2004 прил.4					
		п.21, прим. п.1					
	Озеленение. Защитные лесонасаждения 103,5% $\times$ 0,85=88% от ФОТ текущего 26037,36	МДС 81-					22 912,88
		33.2004 прил.4					
		п.40, прим. п.1					
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% $\times$ 0,85=80% от ФОТ текущего 1579,47	МДС 81-					1 263,58
		33.2004 прил.4					
		п.6.1, прим. п.1					
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% $\times$ 0,85=61% от ФОТ текущего 5421,46	МДС 81-					3 307,09
		33.2004 прил.4					
		п.1.4, прим. п.1					
	<b>Сметная прибыль</b>						<b>37 682,95</b>
	в том числе:						
	Конструкции из кирпича и блоков 68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ текущего 6507,07	Письмо АП-5536/06 прил.1					3 513,82
		п.8, прим. п.1					
	Полы 63,75% $\times$ 0,8=51% от ФОТ текущего 28800,97	Письмо АП-5536/06 прил.1					14 688,49
		п.11, прим. п.1					
	Автомобильные дороги 80,75% $\times$ 0,8=65% от ФОТ текущего 1880,34	Письмо АП-5536/06 прил.1					1 222,22
		п.21, прим. п.1					
	Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% $\times$ 0,8=61% от ФОТ текущего 26037,36	Письмо АП-5536/06 прил.1					15 882,79
		п.40, прим. п.1					
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% $\times$ 0,8=44% от ФОТ текущего 1579,47	Письмо АП-5536/06 прил.1					694,97
		п.6.1, прим. п.					
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% $\times$ 0,8=31% от ФОТ текущего 5421,46	Письмо АП-5536/06 прил.1					1 680,66
		п.1.4, прим. п.					
	<b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>						<b>1 536 924,70</b>
	Налоги						
	НДС 18% ФЗ РФ от 07.07.03 №117-ФЗ						276 646,45
	Итого						1 813 571,15
	<b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>						<b>1 813 571,15</b>

Сдал:

Директор ООО "Вега Групп Регион"

Инженер ООО "Вега Групп регион"  
/Физические объемы подтверждаю/

Принял:

Директор МБУ Советского внутригородского района "Советский"



Матвеев А.В.

Гатауллин А.И.

Старостин Е.О.

05.10.18.