

ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки

эффективности реализации муниципальной программы Советского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство и содержание территории Советского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) за 2020 год

В отчетном периоде исполнение Муниципальной программы в 2020 году составило 103 296,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 55 394,6 тыс. руб., средства внутригородского района – 47 901,4 тыс. руб. (95% от плана утвержденного бюджетом Советского внутригородского района).

Объемы финансирования Муниципальной программы за счет всех источников за 2020 год отражены в таблице:

Наименование мероприятия	Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.)	
	План	Факт
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Советского внутригородского района	65 357,0, в том числе за счет средств областного бюджета: 56 071,6	61 742,9, в том числе за счет средств областного бюджета: 55 394,6
Содержание и установка малых архитектурных форм	1 653,9	599,4
Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского района, создание благоприятных условий для населения	39 646,3	40 589,5
Демонтаж, вывоз и хранение и утилизация самовольно установленных временных некапитальных объектов	1 800,0	364,2
Выполнение работ по озеленению территории Советского внутригородского района	300,0	0,0

Финансирование Муниципальной программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Оплата производится по факту выполненных работ на основании

предоставленных актов выполненных работ, в связи с этим мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Советского внутригородского района» исполнено – 94,5% или 61 742,9 тыс. руб.

Неисполнение мероприятия «Содержание и установка малых архитектурных форм» объясняется отсутствием потребности на установку малых архитектурных форм.

По мероприятию «Демонтаж, вывоз и хранение и утилизация самовольно установленных временных некапитальных объектов» неисполнение плановых показателей объясняется экономией от проведения процедуры торгов, а также осуществление демонтажа и вывоза собственными силами и средствами владельцев самовольно установленных временных некапитальных объектов.

В связи с чем, сумма экономии перераспределена на мероприятие «Поддержание и улучшение санитарного состояния территории Советского внутригородского района, создание благоприятных условий для населения».

Неисполнение мероприятия «Выполнение работ по озеленению территории Советского внутригородского района» объясняется отсутствием потребности.

Заместитель главы
Советского внутригородского района



Е.А. Ахтырская