

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код		
			0322005		
Заказчик (генподрядчик)	МБУ Советского внутригородского района «Советский», 443023, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии; д. 27 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Подрядчик (субподрядчик)	Общество с ограниченной ответственностью "Интегрированные Технологии Безопасности" 443056, Самарская обл., г. Самара, ул. Николая Панова, д. 50, секция 10, к. 17 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО			
Стройка	Благоустройство дворовых территорий, расположенных в границах Советского внутригородского района городского округа Самара (наименование, адрес)				
Объект	Поставка и монтаж малых архитектурных форм, детского игрового и спортивного оборудования (наименование)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	800030/ЭА		
		дата	09	07	2019
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-1804	31/08/2019	09/07/2019	31/08/2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

3 395 278,36 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	поз. по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул. Советской Армии, 23, Карякина, 5. Ограждение детской площадки					
1	1	Устройство металлических пешеходных ограждений	27-09-001-08	100 м	1,997	19 429,44	38 800,58
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	96,7746	204,97	19 835,89
		Рабочий строитель среднего разряда 2,8	1-1028				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	2,33649	1 060,13	2 476,98
		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	53,919	266,71	14 380,74
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	1,63754	1 286,67	2 106,97
2	2	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	-53,919	266,71	-14 380,74
3	3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	-1,63754	1 286,67	-2 106,97
4	4	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	6,108	3 401,62	20 777,09
5	5	Ограждение металлическое, Н=0,5м	Мониторинг	м	199,7	1 364,54	272 498,64
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	96,7746		19 835,89
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	96,7746		19 835,89
		Стоимость эксплуатации машин					2 476,98
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					16 487,71
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					276 788,02
		Стоимость материалов					293 275,73
		Итого прямые затраты по разделу					315 588,60
		Накладные расходы					21 621,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 19835,89	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				21 621,12
		Сметная прибыль					12 893,33
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 19835,89	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				12 893,33
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					350 103,05
		Ограждение спортивной площадки					
6	6	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	09-08-001-01	100 столбов	0,3	33 804,79	10 141,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,692	208,49	2 229,18
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,501	306,24	1 990,87
		Автобетоносмесители 5 м3	110054	маш.-ч	3,222	942,92	3 038,09
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,279	1 286,81	4 219,45
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,243	1 060,13	257,61
		Бруски деревянные 50*50 мм	201-0832	м	16,77	23,68	397,11
		Стойки металлические опорные	201-9212	шт.	30		
		Бетон	401-9021	м3	1,902		
7	7	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,902	3 401,62	6 469,88
8	8	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м	09-08-002-06	10 панелей	3	2 085,62	6 256,87
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	23,07	208,49	4 809,86
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,25	283,13	637,04
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	2,25	366,52	824,67
		Гайковерт электрический	350155	маш.-ч	2,25	8,03	18,07
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,57	1 060,13	604,27
9	9	Панель сварная в комплекте со столбом и крепежом, высотой Н=3м	Мониторинг	м	40	7 916,67	316 666,80
10	10	Панель сварная в комплекте со столбом и крепежом, высотой Н=4м	Мониторинг	м	23	9 333,33	214 666,59
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	33,762		7 039,04
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,751		2 627,91
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	42,513		9 666,95
		Стоимость эксплуатации машин					8 962,16
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					397,11
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					537 803,27
		Стоимость материалов					538 200,38
		Итого прямые затраты по разделу					554 201,58
		Накладные расходы					6 670,20
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 81% \times 0,85=69% от ФОТ текущего 9666,95	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1				6 670,20
		Сметная прибыль					5 606,83
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 72,25% \times 0,8=58% от ФОТ текущего 9666,95	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1				5 606,83
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					566 478,61
		Монтаж детского и спортивного оборудования					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	МОНТАЖ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,19	16 144,20	3 067,40
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,9304	190,73	368,19
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,0976	283,13	593,89
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,0976	1 286,81	2 699,21
12	12	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х4шт.м3)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014	372 472,37	521,47
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,252	190,73	48,06
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0252	329,75	8,31
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,0252	1 294,92	32,63
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,0672	2,16	0,15
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000182	1 060,13	0,19
		Рогожа	101-1668	м2	0,35	80,70	28,25
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,1428	2 886,38	412,18
		Вода	411-0001	м3	0,00028	25,74	0,01
13	13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,1428	2 886,38	- 412,18
14	14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,1469	3 401,62	499,70
15	15	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х14шт.)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,009	372 472,37	3 352,26
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,62	190,73	308,98
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,162	329,75	53,42
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,162	1 294,92	209,78
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,432	2,16	0,93
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,00117	1 060,13	1,24
		Рогожа	101-1668	м2	2,25	80,70	181,58
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,918	2 886,38	2 649,70
		Вода	411-0001	м3	0,0018	25,74	0,05
16	16	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,9139	2 886,38	-2 637,86
17	17	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,9139	3 401,62	3 108,74
18	18	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,9х0,9х0,9)х,1шт.)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	372 472,37	2 719,06
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,314	190,73	250,62
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1314	329,75	43,33
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,1314	1 294,92	170,15
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,3504	2,16	0,76
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000949	1 060,13	1,01
		Рогожа	101-1668	м2	1,825	80,70	147,28
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,7446	2 886,38	2 149,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вода	411-0001	м3	0,00146	25,74	0,04
19	19	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,7436	2 886,38	-2 146,31
20	20	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,7436	3 401,62	2 529,44
21	21	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (Щит информационный 1шт.)	37-01-013-01	1 шт.	1	7 381,34	7 381,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	23,8	229,93	5 472,33
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	3,6	79,39	285,80
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,2	9,27	1,85
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	2,9	39,77	115,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,04	1 060,13	42,41
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	5,82	7,85	45,69
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	1,44	35,42	51,00
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0036	131 620,16	473,83
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,24	36,51	8,76
		Подкладки металлические	201-0835	кг	15,2	58,18	884,34
22	22	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (Тренажер 1шт, Качели 1шт.)	37-01-013-02	1 шт.	2	7 459,52	14 919,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	48	229,93	11 036,64
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	7,2	79,39	571,61
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,4	9,27	3,71
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	5,8	39,77	230,67
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,14	1 060,13	148,42
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	11,74	7,85	92,16
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	2,88	35,42	102,01
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0072	131 620,16	947,67
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,48	36,51	17,52
		Подкладки металлические	201-0835	кг	30,4	58,18	1 768,67
23	23	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (Гандбольные ворота 2шт, Теннисный стол 1шт.)	37-01-013-03	1 шт.	3	8 802,51	26 407,55
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	83,4	229,93	19 176,16
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,99	331,14	327,83
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,93	1 340,99	1 247,12
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	10,14	79,39	805,01
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,57	9,27	5,28
		Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	150702	маш.-ч	0,06	1 599,88	95,99
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	8,7	39,77	346,00
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,3	1 060,13	318,04
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	20,4	7,85	160,14
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	4,32	35,42	153,01
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0108	131 620,16	1 421,50
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,72	36,51	26,29
		Подкладки металлические	201-0835	кг	45,6	58,18	2 653,01
24	24	Тренажер	Мониторинг	шт	1	53 256,15	53 256,15
25	25	Гандбольные ворота без сетки с баскетбольным щитом с сеткой	Мониторинг	шт	2	29 783,33	59 566,66
26	26	Сетка для гандбольных ворот	Мониторинг	шт	2	2 116,67	4 233,34
27	27	Качели на стойках металл	Мониторинг	шт	1	16 841,67	16 841,67
28	28	Теннисный стол	Мониторинг	шт	1	24 250,00	24 250,00
29	29	Каркас фундамента для карусели	Мониторинг	шт	1	1 250,00	1 250,00
30	30	Щит информационный с односторонним нанесением информации	Мониторинг	шт	1	18 041,67	18 041,67

1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	Подвеска качелей со спинкой	Мониторинг	шт	1	13 183,33	13 183,33
32	32	Ваза железобетонная	Мониторинг	шт	2	13 125,00	26 250,00
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	160,3164		36 660,98
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,4062		1 026,78
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	163,7226		37 687,76
		Стоимость эксплуатации машин					7 333,29
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					14 373,89
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					217 814,35
		Стоимость материалов					232 188,24
		Итого прямые затраты по разделу					276 182,51
		Накладные расходы					25 645,86
		в том числе:					
		Монтаж оборудования 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 36012,96	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43				24 488,81
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 712,72	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				570,18
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 962,08	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				586,87
		Сметная прибыль					17 898,06
		в том числе:					
		Монтаж оборудования 60% \times 0,8=48% от ФОТ текущего 36012,96	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43				17 286,22
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 712,72	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				313,60
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 962,08	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				298,24
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					319 726,43
		ул. Запорожская, 17а					
		Ограждение детской площадки					
33	33	Устройство металлических пешеходных ограждений	27-09-001-08	100 м	1,14	19 429,44	22 149,55
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	55,2444	204,97	11 323,44
		Рабочий строитель среднего разряда 2,8	1-1028				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	1,3338	1 060,13	1 414,00
		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	30,78	266,71	8 209,33
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	0,9348	1 286,67	1 202,78
34	34	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	-30,78	266,71	-8 209,33
35	35	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	-0,9348	1 286,67	-1 202,78
36	36	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	4,6512	3 401,62	15 821,61
37	37	Ограждение металлическое, Н=0,5м	Мониторинг	м	114	1 364,54	155 557,56
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	55,2444		11 323,44
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	55,2444		11 323,44
		Стоимость эксплуатации машин					1 414,00
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					9 412,11
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					161 967,06
		Стоимость материалов					171 379,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты по разделу					184 116,61
		Накладные расходы					12 342,55
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 11323,44	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				12 342,55
		Сметная прибыль					7 360,24
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 11323,44	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				7 360,24
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					203 819,40
		Ограждение спортивной площадки					
38	38	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	09-08-001-01	100 столбов	0,3	33 804,79	10 141,44
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	10,692	208,49	2 229,18
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	6,501	306,24	1 990,87
		Автобетоносмесители 5 м3	110054	маш.-ч	3,222	942,92	3 038,09
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	3,279	1 286,81	4 219,45
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,243	1 060,13	257,61
		Брусочки деревянные 50*50 мм	201-0832	м	16,77	23,68	397,11
		Стойки металлические опорные	201-9212	шт.	30		
		Бетон	401-9021	м3	1,902		
39	39	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,902	3 401,62	6 469,88
40	40	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м	09-08-002-06	10 панелей	2,9	2 085,62	6 048,32
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	22,301	208,49	4 649,54
		Рабочий строитель среднего разряда 3	1-1030				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,175	283,13	615,81
		Электростанции передвижные 2 кВт	040101	маш.-ч	2,175	366,52	797,18
		Гайковёрт электрический	350155	маш.-ч	2,175	8,03	17,47
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,551	1 060,13	584,13
41	41	Панель сварная в комплекте со столбом и крепежом, высотой Н=3м	Мониторинг	м	38	7 916,67	300 833,46
42	42	Панель сварная в комплекте со столбом и крепежом, высотой Н=4м	Мониторинг	м	20	9 333,33	186 666,60
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	32,993		6 878,72
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	8,676		2 606,68
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	41,669		9 485,40
		Стоимость эксплуатации машин					8 913,93
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					397,11
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					493 969,94
		Стоимость материалов					494 367,05
		Итого прямые затраты по разделу					510 159,70
		Накладные расходы					6 544,93
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 81%×0,85=69% от ФОТ текущего 9485,4	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1				6 544,93
		Сметная прибыль					5 501,53
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 72,25%×0,8=58% от ФОТ текущего 9485,4	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1				5 501,53
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					522 206,16
		Монтаж детского игрового и спортивного оборудования					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,76	16 144,20	12 269,59
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,7216	190,73	1 472,74
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	8,3904	283,13	2 375,57
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	8,3904	1 286,81	10 796,85
44	44	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х8шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00288	372 472,37	1 072,71
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,5184	190,73	98,87
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0518	330,00	17,09
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,05184	1 294,92	67,13
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,13824	2,16	0,30
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000374	1 060,13	0,40
		Рогожа	101-1668	м2	0,72	80,70	58,10
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,29376	2 886,38	847,90
		Вода	411-0001	м3	0,000576	25,74	0,01
45	45	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,29376	2 886,38	- 847,90
46	46	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,29376	3 401,62	999,26
47	47	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х65шт)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0416	372 472,37	15 494,85
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	7,488	190,73	1 428,19
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,7488	329,75	246,92
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,7488	1 294,92	969,64
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,9968	2,16	4,31
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,005408	1 060,13	5,73
		Рогожа	101-1668	м2	10,4	80,70	839,28
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	4,2432	2 886,38	12 247,49
		Вода	411-0001	м3	0,00832	25,74	0,21
48	48	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-4,2432	2 886,38	-12 247,49
49	49	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	4,2432	3 401,62	14 433,75
50	50	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,9х0,9х0,9)х,3шт.)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02187	372 472,37	8 145,97
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	3,9366	190,73	750,83
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,3937	329,72	129,81
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,39366	1 294,92	509,76
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	1,04976	2,16	2,27
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,002843	1 060,13	3,01
		Рогожа	101-1668	м2	5,4675	80,70	441,23
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	2,23074	2 886,38	6 438,76
		Вода	411-0001	м3	0,004374	25,74	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-2,23074	2 886,38	-6 438,76
52	52	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,23074	3 401,62	7 588,13
53	53	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (Щит информационный 1шт.)	37-01-013-01	1 шт.	1	7 381,34	7 381,34
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	23,8	229,93	5 472,33
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	3,6	79,39	285,80
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,2	9,27	1,85
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	2,9	39,77	115,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,04	1 060,13	42,41
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	5,82	7,85	45,69
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	1,44	35,42	51,00
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0036	131 620,16	473,83
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,24	36,51	8,76
		Подкладки металлические	201-0835	кг	15,2	58,18	884,34
54	54	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (Качалка-балансир 1шт, Качели 2шт, Качалка на пружине 1шт.)	37-01-013-02	1 шт.	4	7 459,52	29 838,15
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	96	229,93	22 073,28
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	14,4	79,39	1 143,22
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,8	9,27	7,42
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	11,6	39,77	461,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,28	1 060,13	296,84
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	23,48	7,85	184,32
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	5,76	35,42	204,02
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0144	131 620,16	1 895,33
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,96	36,51	35,05
		Подкладки металлические	201-0835	кг	60,8	58,18	3 537,34
55	55	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (Детский спортивный комплекс 1шт, Карусель 1шт, Песочный дворик 1шт, Качалка на пружине 1шт, Теннисный стол 2шт, Гандбольные ворота 2шт.)	37-01-013-03	1 шт.	8	8 802,51	70 420,16
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	222,4	229,93	51 136,43
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,64	331,14	874,21
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	2,48	1 340,99	3 325,66
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	27,04	79,39	2 146,71
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	1,52	9,27	14,09
		Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	150702	маш.-ч	0,16	1 599,88	255,98
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	23,2	39,77	922,66
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,8	1 060,13	848,10
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	54,4	7,85	427,04
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	11,52	35,42	408,04
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0288	131 620,16	3 790,66
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	1,92	36,51	70,10
		Подкладки металлические	201-0835	кг	121,6	58,18	7 074,69
56	56	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т (Паровозик 1шт.)	37-01-013-04	1 шт.	1	11 577,50	11 577,50
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	29,1	229,93	6 690,96
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,72	331,98	239,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,65	1 340,99	871,64
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	3,38	79,39	268,34
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,19	9,27	1,76
		Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	150702	маш.-ч	0,07	1 599,88	111,99
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	2,9	39,77	115,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,28	1 060,13	296,84
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	7,12	7,85	55,89
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	1,44	35,42	51,00
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0036	131 620,16	473,83
		Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг	101-1671	кг	2	61,83	123,66
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,24	36,51	8,76
		Шпалы непитанные для железных дорог 1 тип	105-0071	шт.	2	811,58	1 623,16
		Подкладки металлические	201-0835	кг	15,2	58,18	884,34
57	57	Качалка-балансир средняя	Мониторинг	шт	1	17 433,33	17 433,33
58	58	Детский спортивный комплекс	Мониторинг	шт	1	98 250,00	98 250,00
59	59	Качели на стойках металл, для гибкой подвески	Мониторинг	шт	2	14 500,00	29 000,00
60	60	Подвеска качелей укороченная с сиденьем резиновым	Мониторинг	шт	1	7 316,67	7 316,67
61	61	Карусель	Мониторинг	шт	1	39 158,33	39 158,33
62	62	Каркас фундамента для карусели	Мониторинг	шт	1	1 250,00	1 250,00
63	63	Паровозик с одним вагончиком	Мониторинг	шт	1	153 650,00	153 650,00
64	64	Песочный дворик	Мониторинг	шт	1	68 966,67	68 966,67
65	65	Качалка на пружине 2-х местная "Кабриолет"	Мониторинг	шт	1	37 200,00	37 200,00
66	66	Каркас фундамента для качалки на пружине двойной	Мониторинг	шт	1	2 433,33	2 433,33
67	67	Качалка на пружине "Мотоцикл"	Мониторинг	шт	1	24 683,33	24 683,33
68	68	Каркас фундамента для качалки на пружине	Мониторинг	шт	1	1 250,00	1 250,00
69	69	Диван садово-парковый на металлических ножках	Мониторинг	шт	4	9 741,67	38 966,68
70	70	Теннисный стол	Мониторинг	шт	2	24 250,00	48 500,00
71	71	Гандбольные ворота без сетки	Мониторинг	шт	2	18 241,67	36 483,34
72	72	Сетка для гандбольных ворот	Мониторинг	шт	2	2 116,67	4 233,34
73	73	Подвеска качелей укороченная с сиденьем резиновым	Мониторинг	шт	1	13 358,33	13 358,33
74	74	Урна железобетонная	Мониторинг	шт	1	3 375,00	3 375,00
75	75	Вставка для урны	Мониторинг	шт	1	891,67	891,67
76	76	Щит информационный с односторонним нанесением информации	Мониторинг	шт	1	18 041,67	18 041,67
Итоги по разделу							
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	390,9646		89 123,63
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	12,9447		3 882,63
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	403,9093		93 006,26
		Стоимость эксплуатации машин					23 892,70
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					43 183,94
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					647 928,68
		Стоимость материалов					691 112,62
		Итого прямые затраты по разделу					804 128,95
		Накладные расходы в том числе:					63 295,48
		Монтаж оборудования 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 86486,24	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43				58 810,64
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 2671,71	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				2 137,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%×0,85=61% от ФОТ текущего 3848,31	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				2 347,47
		Сметная прибыль					43 881,93
		в том числе:					
		Монтаж оборудования 60%×0,8=48% от ФОТ текущего 86486,24	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43				41 513,40
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%×0,8=44% от ФОТ текущего 2671,71	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				1 175,55
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%×0,8=31% от ФОТ текущего 3848,31	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				1 192,98
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					911 306,36
		ул. Советской Армии, 181					
		Ограждение детской площадки, Н=1					
77	77	Устройство металлических пешеходных ограждений	27-09-001-08	100 м	0,73	19 429,44	14 183,49
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	35,3758	204,97	7 250,98
		Рабочий строитель среднего разряда 2,8	1-1028				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,8541	1 060,13	905,46
		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	19,71	266,71	5 256,85
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	0,5986	1 286,67	770,20
78	78	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	-19,71	266,71	-5 256,85
79	79	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	-0,5986	1 286,67	- 770,20
80	80	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	2,9784	3 401,62	10 131,39
81	81	Ограждение металлическое, Н=1м	Мониторинг	м	73	1 450,00	105 850,00
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	35,3758		7 250,98
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	35,3758		7 250,98
		Стоимость эксплуатации машин					905,46
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					6 027,05
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					109 954,34
		Стоимость материалов					115 981,39
		Итого прямые затраты по разделу					124 137,83
		Накладные расходы					7 903,57
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8%×0,85=109% от ФОТ текущего 7250,98	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				7 903,57
		Сметная прибыль					4 713,14
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 80,75%×0,8=65% от ФОТ текущего 7250,98	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				4 713,14
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					136 754,54
		Монтаж детского игрового и спортивного оборудования					
82	82	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,25	16 144,20	4 036,05
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,54	190,73	484,45
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	2,76	283,13	781,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	2,76	1 286,81	3 551,60
83	83	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х4шт.	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0014	372 472,37	521,47
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	0,252	190,73	48,06
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,0252	329,75	8,31
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,0252	1 294,92	32,63
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,0672	2,16	0,15
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000182	1 060,13	0,19
		Рогожа	101-1668	м2	0,35	80,70	28,25
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,1428	2 886,38	412,18
		Вода	411-0001	м3	0,00028	25,74	0,01
84	84	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,1469	2 886,38	- 424,01
85	85	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,1469	3 401,62	499,70
86	86	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х20шт)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0128	372 472,37	4 767,65
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	2,304	190,73	439,44
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,2304	329,75	75,97
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,2304	1 294,92	298,35
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,6144	2,16	1,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001664	1 060,13	1,76
		Рогожа	101-1668	м2	3,2	80,70	258,24
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	1,3056	2 886,38	3 768,46
		Вода	411-0001	м3	0,00256	25,74	0,07
87	87	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-1,3056	2 886,38	-3 768,46
88	88	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,3056	3 401,62	4 441,16
89	89	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,9х0,9х0,9)х1шт)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073	372 472,37	2 719,06
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,314	190,73	250,62
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1314	329,75	43,33
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,1314	1 294,92	170,15
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,3504	2,16	0,76
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,000949	1 060,13	1,01
		Рогожа	101-1668	м2	1,825	80,70	147,28
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,7446	2 886,38	2 149,20
		Вода	411-0001	м3	0,00146	25,74	0,04
90	90	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,7436	2 886,38	-2 146,31
91	91	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,7436	3 401,62	2 529,44
92	92	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,03 т (Щит информационный 1шт.)	37-01-013-01	1 шт.	1	7 381,34	7 381,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	23,8	229,93	5 472,33
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	3,6	79,39	285,80
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,2	9,27	1,85
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	2,9	39,77	115,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,04	1 060,13	42,41
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	5,82	7,85	45,69
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	1,44	35,42	51,00
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0036	131 620,16	473,83
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,24	36,51	8,76
		Подкладки металлические	201-0835	кг	15,2	58,18	884,34
93	93	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т (Качалка-балансир 1шт, Качалка на пружине 1шт.)	37-01-013-02	1 шт.	2	7 459,52	14 919,08
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	48	229,93	11 036,64
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	7,2	79,39	571,61
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,4	9,27	3,71
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	5,8	39,77	230,67
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,14	1 060,13	148,42
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	11,74	7,85	92,16
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	2,88	35,42	102,01
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0072	131 620,16	947,67
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,48	36,51	17,52
		Подкладки металлические	201-0835	кг	30,4	58,18	1 768,67
94	94	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т (Детский спортивный комплекс 1шт.)	37-01-013-03	1 шт.	1	8 802,51	8 802,51
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	27,8	229,93	6 392,05
		Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	1-2038				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,33	331,14	109,28
		Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	021141	маш.-ч	0,31	1 340,99	415,71
		Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	040502	маш.-ч	3,38	79,39	268,34
		Аппарат для газовой сварки и резки	040504	маш.-ч	0,19	9,27	1,76
		Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т	150702	маш.-ч	0,02	1 599,88	32,00
		Машины шлифовальные электрические	330301	маш.-ч	2,9	39,77	115,33
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,1	1 060,13	106,01
		Вспомогательные ненормируемые материалы	999-9950	руб.	6,8	7,85	53,38
		Кислород технический газообразный	101-0324	м3	1,44	35,42	51,00
		Электроды диаметром 4 мм Э50А	101-1518	т	0,0036	131 620,16	473,83
		Пропан-бутан, смесь техническая	101-2278	кг	0,24	36,51	8,76
		Подкладки металлические	201-0835	кг	15,2	58,18	884,34
95	95	Детский спортивный комплекс	Мониторинг	шт	1	69 350,00	69 350,00
96	96	Качалка-балансир средняя	Мониторинг	шт	1	17 433,33	17 433,33
97	97	Диван садово-парковый на металлических ножках	Мониторинг	шт	2	9 741,67	19 483,34
98	98	Качалка на пружине "Богатырь"	Мониторинг	шт	1	23 583,33	23 583,33
99	99	Каркас фундамента для качалки на пружине	Мониторинг	шт	1	1 250,00	1 250,00
100	100	Щит информационный с односторонним нанесением информации	Мониторинг	шт	1	18 041,67	18 041,67
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	106,01		24 123,59
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	3,477		1 018,33
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	109,487		25 141,92
		Стоимость эксплуатации машин					6 396,88
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					12 626,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					150 273,19
		Стоимость материалов					162 899,88
		Итого прямые затраты по разделу					193 420,35
		Накладные расходы					17 111,77
		в том числе:					
		Монтаж оборудования 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 23010,3	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43				15 647,00
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 865,73	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				692,58
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 1265,89	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				772,19
		Сметная прибыль					11 818,29
		в том числе:					
		Монтаж оборудования 60% \times 0,8=48% от ФОТ текущего 23010,3	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43				11 044,94
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 865,73	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				380,92
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 1265,89	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				392,43
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					222 350,41
		ул. Запорожская, 29					
		Ограждение детской площадки					
101	101	Устройство металлических пешеходных ограждений	27-09-001-08	100 м	0,34	19 429,44	6 606,01
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	16,4764	204,97	3 377,17
		Рабочий строитель среднего разряда 2,8	1-1028				
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,3978	1 060,13	421,72
		Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	9,18	266,71	2 448,40
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	0,2788	1 286,67	358,72
102	102	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	101-2037	кг	-9,18	266,71	-2 448,40
103	103	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	408-0013	м3	-0,2788	1 286,67	-358,72
104	104	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	1,387	3 401,62	4 718,05
105	105	Ограждение металлическое, Н=0,5м	Мониторинг	м	34	1 364,54	46 394,36
		Итого по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	16,4764		3 377,17
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	16,4764		3 377,17
		Стоимость эксплуатации машин					421,72
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 807,12
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					48 305,29
		Стоимость материалов					51 112,41
		Итого прямые затраты по разделу					54 911,30
		Накладные расходы					3 681,12
		в том числе:					
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 3377,17	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				3 681,12
		Сметная прибыль					2 195,16
		в том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобильные дороги 80,75%х0,8=65% от ФОТ текущего 3377,17	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				2 195,16
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					60 787,58
		Монтаж детского игрового и спортивного оборудования					
106	106	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1	01-02-031-03	100 ям	0,12	16 144,20	1 937,31
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,2192	190,73	232,54
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	1,3248	283,13	375,09
		Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	160402	маш.-ч	1,3248	1 286,81	1 704,77
107	107	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х12шт)	06-01-001-01	100 м3 бетона, бетобетона и железобетона в деле	0,0077	372 472,37	2 868,04
		Оплата труда рабочих	1	чел.-ч	1,386	190,73	264,35
		Рабочий строитель среднего разряда 2	1-1020				
		Оплата труда машинистов	2	чел.-ч	0,1386	329,75	45,70
		Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	020129	маш.-ч	0,1386	1 294,92	179,48
		Вибратор поверхностный	111301	маш.-ч	0,3696	2,16	0,80
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	400001	маш.-ч	0,001001	1 060,13	1,06
		Рогожа	101-1668	м2	1,925	80,70	155,35
		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	0,7854	2 886,38	2 266,96
		Вода	411-0001	м3	0,00154	25,74	0,04
108	108	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	401-0061	м3	-0,7834	2 886,38	-2 261,19
109	109	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	401-0066	м3	0,7834	3 401,62	2 664,83
110	110	Диван садово-парковый на металлических ножках	Мониторинг	шт	2	9 741,67	19 483,34
111	111	Ваза железобетонная	Мониторинг	шт	3	13 125,00	39 375,00
		Итоги по разделу					
		Оплата труда рабочих		чел.-ч	2,6052		496,89
		Оплата труда машинистов		чел.-ч	1,4634		420,79
		Фонд оплаты труда		чел.-ч	4,0686		917,68
		Стоимость эксплуатации машин					1 886,11
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					2 422,35
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					59 261,98
		Стоимость материалов					61 684,33
		Итого прямые затраты по разделу					64 067,33
		Накладные расходы в том числе:					618,69
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 310,05	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				248,04
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 607,63	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				370,65
		Сметная прибыль					324,79
		в том числе:					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 310,05	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				136,42
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 607,63	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				188,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью					65 010,81
		Итого по акту					
		Оплата труда рабочих	чел.-ч		930,5224		206 110,33
		Оплата труда машинистов	чел.-ч		38,7183		11 583,12
		Фонд оплаты труда	чел.-ч		969,2407		217 693,45
		Стоимость эксплуатации машин					62 603,23
		Стоимость материалов, учтенных в расценках					108 135,08
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках					2 704 066,12
		Стоимость материалов					2 812 201,20
		Итого прямые затраты по акту					3 080 914,76
		Накладные расходы					165 435,29
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 81% \times 0,85=69% от ФОТ текущего 19152,35	МДС 81-33.2004 прил.4 п.9, прим. п.1				13 215,13
		Автомобильные дороги 127,8% \times 0,85=109% от ФОТ текущего 41787,48	МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1				45 548,36
		Монтаж оборудования 80% \times 0,85=68% от ФОТ текущего 145509,5	МДС 81-33.2004 прил.4 п.43				98 946,45
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% \times 0,85=80% от ФОТ текущего 4560,21	МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1				3 648,17
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% \times 0,85=61% от ФОТ текущего 6683,91	МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1				4 077,18
		Сметная прибыль					112 193,30
		в том числе:					
		Строительные металлические конструкции 72,25% \times 0,8=58% от ФОТ текущего 19152,35	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.9, прим. п.1				11 108,36
		Автомобильные дороги 80,75% \times 0,8=65% от ФОТ текущего 41787,48	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1				27 161,87
		Монтаж оборудования 60% \times 0,8=48% от ФОТ текущего 145509,5	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.43				69 844,56
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% \times 0,8=44% от ФОТ текущего 4560,21	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п.				2 006,49
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% \times 0,8=31% от ФОТ текущего 6683,91	Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п.				2 072,02
		Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью					3 358 543,35
		Налоги					
		НДС 20% ФЗ РФ от 03.08.2018 №303-ФЗ					671 708,67
		Итого					4 030 252,02
		ВСЕГО ПО АКТУ					4 030 252,02
		С учетом коэффициента снижения 16%, в т.ч. С учетом НДС 20%					3 395 278,36

Сдал:

Директор ООО "ИТБ"

м.п.

Принял:

и.о директора МБУ Советского
внутригородского района «Советский»
м.п.

Лебедев И.Н.

Заводов П.М.

04.10.19.