

|  |  |   |                |  |  |
|--|--|---|----------------|--|--|
| Инвестор   |  | Форма по ОКУД<br>по ОКПО  | Код<br>0322005 |  |  |
| (организация, адрес, телефон, факс)<br>МБУ Советского внутригородского района "Советский", 443023, Самарская область, г. Самара, ул Советской Армии, д. 27, тел. (846) 262-03-79 |  |   | по ОКПО        |  |  |
| Заказчик   |  | по ОКПО   | по ОКПО        |  |  |
| (генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)<br>ООО "Вега Групп Регион", 443036, г. Самара, ул. Набережная реки Самары, д.1  |  |   | по ОКПО        |  |  |
| Подрядчик  |  | по ОКПО   | по ОКПО        |  |  |
| (субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)   |  |   | по ОКПО        |  |  |
| Стройка  |  | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, расположенных в границах Советского внутригородского района городского округа Самара |                |  |  |
| (наименование, адрес)  |  |   |                |  |  |
| Объект   |  | ул. Мориса Тореза, 145  |                |  |  |
| (наименование)   |  |   |                |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП   |  | номер 387-0869843-02, д/с №1 от 01.08.2018  |                |  |  |
| Договор подряда (контракт)   |  | дата 09 04 2018   |                |  |  |
| Вид операции   |  |   |                |  |  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ-9           | 31/08/2018       | 02/08/2018      | 31/08/2018 |

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 057 701,46 руб.

| Номер      |               | Наименование работ   | Номер единичной расценки                 | Ед. изм. | Выполнено работ |                       |                 |
|------------|---------------|--|--|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| по порядку | поз. по смете |  |  |          | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1          | 2             | 3  | 4  | 5        | 6               | 7                     | 8               |
| 1          | 38            | Благоустройство  |  |          |                 |                       |                 |
|            |               | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 47-01-046-04                             | 100 м2   | 2,85            | 15 609,06             | 44 485,83       |
|            |               | Оплата труда рабочих   | 1  | чел.-ч   | 131,1           | 156,06                | 20 459,47       |
|            |               | Рабочий строитель среднего разряда 2,2   | 1-1022                                   |          |                 |                       |                 |
|            |               | Земля растительная механизированной заготовки  | 407-0013                                 | м3       | 42,75           | 562,02                | 24 026,36       |
|            |               | Итого по разделу   |  |          |                 |                       |                 |
|            |               | МР ФЕР п.8.7.1. к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25   |  |          |                 |                       |                 |
|            |               | Оплата труда рабочих   |  | чел.-ч   | 131,1           |                       | 20 459,47       |
|            |               | Фонд оплаты труда  |  | чел.-ч   | 131,1           |                       | 20 459,47       |
|            |               | Стоимость материалов, учтенных в расценках   |  |          |                 |                       | 24 026,36       |
|            |               | Стоимость материалов   |  |          |                 |                       | 44 485,83       |
|            |               | Итого прямые затраты по разделу  |  |          |                 |                       | 18 004,33       |
|            |               | Накладные расходы  |  |          |                 |                       |                 |
|            |               | в том числе:   |  |          |                 |                       | 18 004,33       |
|            |               | Озеленение. Защитные лесонасаждения 103,5%×0,85=88% от ФОТ текущего 20459,47   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40, прим. п.1    |          |                 |                       |                 |
|            |               | Сметная прибыль  |  |          |                 |                       | 12 480,28       |
|            |               | в том числе:   |  |          |                 |                       | 12 480,28       |
|            |               | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5%×0,8=61% от ФОТ текущего 20459,47   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 |          |                 |                       |                 |
|            |               | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью   |  |          |                 |                       | 74 970,44       |
|            |               | Устройство резинового покрытия   |  |          |                 |                       |                 |

| 1   | 2  | 3   | 4             | 5   | 6         | 7         | 8            |
|---|----|---|---------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 2   | 39 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (прим. - толщиной 10см)  | 27-04-001-01  | 100 м3<br>материала основания<br>(в плотном теле) | 0,34462   | 38 999,32 | 13 439,94    |
|   |    | Оплата труда рабочих  | 1             | чел.-ч  | 6,23      | 157,47    | 981,04       |
|   |    | Рабочий строитель среднего разряда 2,3  | 1-1023        |   |           |           |              |
|   |    | Оплата труда машинистов   | 2             | чел.-ч  | 5,9792    | 251,39    | 1 503,11     |
|   |    | Автопогрузчики 5 т  | 030101        | маш.-ч  | 1,848025  | 736,79    | 1 361,61     |
|   |    | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)  | 120202        | маш.-ч  | 0,762471  | 2 234,11  | 1 703,44     |
|   |    | Катки на пневмоколесном ходу 30 т   | 120911        | маш.-ч  | 3,049887  | 2 932,55  | 8 943,95     |
|   |    | Машины поливомоечные 6000 л   | 121601        | маш.-ч  | 0,318774  | 1 278,81  | 407,65       |
|   |    | Вода  | 411-0001      | м3  | 1,7231    | 24,52     | 42,25        |
| 3   | 40 | Песок природный для строительных работ средний (K=1,1 Приложение 27.3)  | 408-0122      | м3  | 37,9082   | 633,97    | 24 032,66    |
| 4   | 41 | Устройство основания под фундаменты песчаного (прим. - Устройство гарцовки под резиновое покрытие толщиной 5см)   | 08-01-002-01  | 1 м3<br>основания                                 | 17,231    | 1 471,19  | 25 350,05    |
|   |    | Оплата труда рабочих  | 1             | чел.-ч  | 45,576    | 160,44    | 7 312,21     |
|   |    | Рабочий строитель среднего разряда 2,5  | 1-1025        |   |           |           |              |
|   |    | Оплата труда машинистов   | 2             | чел.-ч  | 6,2462    | 205,65    | 1 284,53     |
|   |    | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т  | 031812        | маш.-ч  | 1,7231    | 804,05    | 1 385,46     |
|   |    | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин   | 050101        | маш.-ч  | 4,523138  | 760,60    | 3 440,30     |
|   |    | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций  | 331100        | маш.-ч  | 9,046275  | 4,42      | 39,98        |
|   |    | Песок природный для строительных работ средний  | 408-0122      | м3  | 20,6772   | 633,97    | 13 108,72    |
|   |    | Вода  | 411-0001      | м3  | 2,58465   | 24,52     | 63,38        |
| 5   | 42 | Песок природный для строительных работ средний  | 408-0122      | м3  | -20,6772  | 633,97    | -13 108,72   |
| 6   | 43 | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт N 4, марка 100   | 402-0104      | т   | 39,28668  | 3 385,31  | 132 997,59   |
| 7   | 44 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике <Изол> (прим. - Устройство покрытий из ковров резиновых травмобезопасным размером 500х1000мм, толщиной 40мм с замковым соединением) | 11-01-038-01  | 100 м2<br>покрытия                                | 3,4462    | 59 620,24 | 205 463,30   |
|   |    | Оплата труда рабочих  | 1             | чел.-ч  | 189,1602  | 200,55    | 37 936,08    |
|   |    | Рабочий строитель среднего разряда 4,4  | 1-1044        |   |           |           |              |
|   |    | Оплата труда машинистов   | 2             | чел.-ч  | 0,4308    | 264,83    | 114,09       |
|   |    | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м  | 030954        | маш.-ч  | 0,430775  | 372,24    | 160,35       |
|   |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 400001        | маш.-ч  | 0,646163  | 865,78    | 559,44       |
|   |    | Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил>, марки ВК для полов   | 101-0567      | м2  | 351,5124  | 322,98    | 113 531,47   |
|   |    | Мастика <Изол>  | 101-1752      | т   | 0,654778  | 77 915,54 | 51 017,38    |
|   |    | Ветошь  | 101-1757      | кг  | 3,4462    | 25,97     | 89,50        |
|   |    | Полимерцементная шпатлевка  | 113-8007      | кг  | 6,54778   | 331,27    | 2 169,08     |
| 8   | 45 | Плитки поливинилхлоридные прессованные <Превинил>, марки ВК для полов   | 101-0567      | м2  | -351,5124 | 322,98    | - 113 531,47 |
| 9   | 46 | Мастика <Изол>  | 101-1752      | т   | -0,654778 | 77 915,54 | -51 017,38   |
| 10  | 47 | Полимерцементная шпатлевка  | 113-8007      | кг  | -6,54778  | 331,27    | -2 169,08    |
| 11  | 48 | Коврики резиновые травмобезопасные размером 1000х1000х40 мм с замковым соединением (Цена 2860/1,18=2423,73)   | Приложение №2 | м2  | 351,5124  | 2 423,73  | 851 971,15   |
| <b>Итоги по разделу</b>   |    |   |               |   |           |           |              |
| МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |    |   |               |   |           |           |              |
|   |    | Оплата труда рабочих  |               | чел.-ч  | 240,9662  |           | 46 229,33    |
|   |    | Оплата труда машинистов   |               | чел.-ч  | 12,6562   |           | 2 901,73     |



| 1  | 2  | 3   | 4               | 5   | 6        | 7          | 8            |
|----|----|---|-----------------|---|----------|------------|--------------|
|    |    | Фонд оплаты труда   |                 | чел.-ч  | 253,6224 |            | 49 131,06    |
|    |    | Стоимость эксплуатации машин  |                 |   |          |            | 18 002,18    |
|    |    | Стоимость материалов, учтенных в расценках  |                 |   |          |            | 180 021,78   |
|    |    | Стоимость материалов, не учтенных в расценках   |                 |   |          |            | 829 174,75   |
|    |    | Стоимость материалов  |                 |   |          |            | 1 009 196,53 |
|    |    | Итого прямые затраты по разделу   |                 |   |          |            | 1 073 428,04 |
|    |    | Накладные расходы   |                 |   |          |            | 46 469,85    |
|    |    | в том числе:  |                 |   |          |            |              |
|    |    | Конструкции из кирпича и блоков   | МДС 81-         |   |          |            | 7 994,97     |
|    |    | 109,8% $\times$ 0,85=93% от ФОТ текущего 8596,74  | 33.2004 прил.4  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.8, прим. п.1  |   |          |            |              |
|    |    | Полы 110,7% $\times$ 0,85=94% от ФОТ текущего 38050,17  | МДС 81-         |   |          |            | 35 767,16    |
|    |    |   | 33.2004 прил.4  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.11, прим. п.1 |   |          |            |              |
|    |    | Автомобильные дороги 127,8% $\times$ 0,85=109% от ФОТ текущего 2484,15  | МДС 81-         |   |          |            | 2 707,72     |
|    |    |   | 33.2004 прил.4  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.21, прим. п.1 |   |          |            |              |
|    |    | Сметная прибыль   |                 |   |          |            | 25 662,53    |
|    |    | в том числе:  |                 |   |          |            |              |
|    |    | Конструкции из кирпича и блоков   | Письмо АП-      |   |          |            | 4 642,24     |
|    |    | 68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ текущего 8596,74  | 5536/06 прил.1  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.8, прим. п.1  |   |          |            |              |
|    |    | Полы 63,75% $\times$ 0,8=51% от ФОТ текущего 38050,17   | Письмо АП-      |   |          |            | 19 405,59    |
|    |    |   | 5536/06 прил.1  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.11, прим. п.1 |   |          |            |              |
|    |    | Автомобильные дороги 80,75% $\times$ 0,8=65% от ФОТ текущего 2484,15  | Письмо АП-      |   |          |            | 1 614,70     |
|    |    |   | 5536/06 прил.1  |   |          |            |              |
|    |    |   | п.21, прим. п.1 |   |          |            |              |
|    |    | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью  |                 |   |          |            | 1 145 560,42 |
|    |    | Устройство ограждения газонов и цветников Н=0,5м  |                 |   |          |            |              |
| 12 | 66 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1  | 01-02-031-03    | 100 ям  | 0,33     | 17 180,38  | 5 669,52     |
|    |    | Оплата труда рабочих  | 1               | чел.-ч  | 3,8557   | 153,23     | 590,81       |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2  | 1-1020          |   |          |            |              |
|    |    | Оплата труда машинистов   | 2               | чел.-ч  | 4,554    | 227,41     | 1 035,63     |
|    |    | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м   | 160402          | маш.-ч  | 4,554    | 1 115,22   | 5 078,71     |
| 13 | 67 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3 $\times$ 0,3 $\times$ 0,4) $\times$ 33шт.=1,188м3)                                       | 06-01-001-01    | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01188  | 368 263,56 | 4 374,97     |
|    |    | Оплата труда рабочих  | 1               | чел.-ч  | 2,4592   | 153,23     | 376,82       |
|    |    | Рабочий строитель среднего разряда 2  | 1-1020          |   |          |            |              |
|    |    | Оплата труда машинистов   | 2               | чел.-ч  | 0,2673   | 264,85     | 70,79        |
|    |    | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т   | 020129          | маш.-ч  | 0,2673   | 1 467,60   | 392,29       |
|    |    | Вибратор поверхностный  | 111301          | маш.-ч  | 0,7128   | 2,08       | 1,48         |
|    |    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 400001          | маш.-ч  | 0,00193  | 865,78     | 1,67         |
|    |    | Рогожа  | 101-1668        | м2  | 2,97     | 76,62      | 227,56       |
|    |    | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061        | м3  | 1,21176  | 2 785,28   | 3 375,09     |
|    |    | Вода  | 411-0001        | м3  | 0,002376 | 24,52      | 0,06         |
| 14 | 68 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061        | м3  | -1,21176 | 2 785,28   | -3 375,09    |
| 15 | 69 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  | 401-0066        | м3  | 1,21176  | 3 261,39   | 3 952,02     |
| 16 | 70 | Ограждение металлическое, размеры 2000 $\times$ 30 $\times$ 500 мм  | 116-0429-03     | шт.   | 29,75    | 2 775,34   | 82 566,37    |
|    |    | Итого по разделу  |                 |   |          |            |              |
|    |    | МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |                 |   |          |            |              |

| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6        | 7          | 8             |
|----|-----|--|--|---|----------|------------|---------------|
|    |     | Оплата труда рабочих   |  | чел.-ч  | 6,3149   |            | 967,63        |
|    |     | Оплата труда машинистов  |  | чел.-ч  | 4,8213   |            | 1 106,42      |
|    |     | Фонд оплаты труда  |  | чел.-ч  | 11,1362  |            | 2 074,05      |
|    |     | Стоимость эксплуатации машин   |  |   |          |            | 5 474,15      |
|    |     | Стоимость материалов, учтенных в расценках   |  |   |          |            | 3 602,71      |
|    |     | Стоимость материалов, не учтенных в расценках  |  |   |          |            | 83 143,30     |
|    |     | Стоимость материалов   |  |   |          |            | 86 746,01     |
|    |     | Итого прямые затраты по разделу  |  |   |          |            | 93 187,79     |
|    |     | Накладные расходы  |  |   |          |            | 1 350,22      |
|    |     | в том числе:   |  |   |          |            |               |
|    |     | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%х0,85=80% от ФОТ текущего 447,61                        | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1   |   |          |            | 358,09        |
|    |     | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%х0,85=61% от ФОТ текущего 1626,44   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1   |   |          |            | 992,13        |
|    |     | <b>Сметная прибыль</b>   |  |   |          |            | <b>701,15</b> |
|    |     | в том числе:   |  |   |          |            |               |
|    |     | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%х0,8=44% от ФОТ текущего 447,61                        | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. |   |          |            | 196,95        |
|    |     | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%х0,8=31% от ФОТ текущего 1626,44 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. |   |          |            | 504,20        |
|    |     | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью   |  |   |          |            | 95 239,16     |
|    |     | <b>Установка малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования</b>   |  |   |          |            |               |
| 17 | 104 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 1   | 01-02-031-03                             | 100 ям  | 0,45     | 17 180,38  | 7 731,17      |
|    |     | Оплата труда рабочих   | 1  | чел.-ч  | 5,2578   | 153,23     | 805,65        |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2   | 1-1020                                   |   |          |            |               |
|    |     | Оплата труда машинистов  | 2  | чел.-ч  | 6,21     | 227,41     | 1 412,22      |
|    |     | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м  | 160402                                   | маш.-ч  | 6,21     | 1 115,22   | 6 925,52      |
| 18 | 105 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,3х0,3х0,4)х36шт.=1,296м3)   | 06-01-001-01                             | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01296  | 368 263,56 | 4 772,69      |
|    |     | Оплата труда рабочих   | 1  | чел.-ч  | 2,6827   | 153,23     | 411,07        |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2   | 1-1020                                   |   |          |            |               |
|    |     | Оплата труда машинистов  | 2  | чел.-ч  | 0,2916   | 264,85     | 77,23         |
|    |     | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т  | 020129                                   | маш.-ч  | 0,2916   | 1 467,60   | 427,95        |
|    |     | Вибратор поверхностный   | 111301                                   | маш.-ч  | 0,7776   | 2,08       | 1,62          |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т   | 400001                                   | маш.-ч  | 0,002106 | 865,78     | 1,82          |
|    |     | Рогожа   | 101-1668                                 | м2  | 3,24     | 76,62      | 248,25        |
|    |     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)   | 401-0061                                 | м3  | 1,32192  | 2 785,28   | 3 681,92      |
|    |     | Вода   | 411-0001                                 | м3  | 0,002592 | 24,52      | 0,06          |
| 19 | 106 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)   | 401-0061                                 | м3  | -1,32192 | 2 785,28   | -3 681,92     |
| 20 | 107 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)   | 401-0066                                 | м3  | 1,32192  | 3 261,39   | 4 311,30      |
| 21 | 108 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,4х0,4х0,4)х8шт.=0,512м3)  | 06-01-001-01                             | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00512  | 368 263,56 | 1 885,50      |
|    |     | Оплата труда рабочих   | 1  | чел.-ч  | 1,0598   | 153,23     | 162,39        |



| 1  | 2   | 3   | 4             | 5   | 6        | 7          | 8         |
|----|-----|---|---------------|---|----------|------------|-----------|
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2  | 1-1020        |   |          |            |           |
|    |     | Оплата труда машинистов   | 2             | чел.-ч  | 0,1152   | 264,85     | 30,51     |
|    |     | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т   | 020129        | маш.-ч  | 0,1152   | 1 467,60   | 169,07    |
|    |     | Вибратор поверхностный  | 111301        | маш.-ч  | 0,3072   | 2,08       | 0,64      |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 400001        | маш.-ч  | 0,000833 | 865,78     | 0,72      |
|    |     | Рогожа  | 101-1668      | м2  | 1,28     | 76,62      | 98,07     |
|    |     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061      | м3  | 0,52224  | 2 785,28   | 1 454,58  |
|    |     | Вода  | 411-0001      | м3  | 0,001024 | 24,52      | 0,03      |
| 22 | 109 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061      | м3  | -0,52224 | 2 785,28   | -1 454,58 |
| 23 | 110 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  | 401-0066      | м3  | 0,52224  | 3 261,39   | 1 703,23  |
| 24 | 114 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек (0,9х0,9х0,9)х1шт.=0,729м3)   | 06-01-001-01  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00729  | 368 263,56 | 2 684,64  |
|    |     | Оплата труда рабочих  | 1             | чел.-ч  | 1,509    | 153,23     | 231,22    |
|    |     | Рабочий строитель среднего разряда 2  | 1-1020        |   |          |            |           |
|    |     | Оплата труда машинистов   | 2             | чел.-ч  | 0,164    | 264,89     | 43,44     |
|    |     | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т   | 020129        | маш.-ч  | 0,164025 | 1 467,60   | 240,72    |
|    |     | Вибратор поверхностный  | 111301        | маш.-ч  | 0,4374   | 2,08       | 0,91      |
|    |     | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  | 400001        | маш.-ч  | 0,001185 | 865,78     | 1,03      |
|    |     | Рогожа  | 101-1668      | м2  | 1,8225   | 76,62      | 139,64    |
|    |     | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061      | м3  | 0,74358  | 2 785,28   | 2 071,08  |
|    |     | Вода  | 411-0001      | м3  | 0,001458 | 24,52      | 0,04      |
| 25 | 115 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)  | 401-0061      | м3  | -0,74358 | 2 785,28   | -2 071,08 |
| 26 | 116 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  | 401-0066      | м3  | 0,74358  | 3 261,39   | 2 425,10  |
| 27 | 117 | Урна-мяч металлическая Цена 6500/1,18=5508,47руб.   | Приложение №2 | шт.   | 7        | 5 508,47   | 38 559,29 |
| 28 | 118 | Скамья, размеры 1950х380х450 мм (прим. - Скамья садово-парковая на металлических ножках)  | 116-0344-08   | шт.   | 6        | 5 234,17   | 31 405,02 |
| 29 | 124 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (прим. - Каркас фундамента для карусели и тренажера - 2шт.) | 201-0775      | т   | 0,0162   | 53 219,72  | 862,16    |
| 30 | 125 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (прим. - Каркас фундамента для качалки на пружине - 2шт.)   | 201-0775      | т   | 0,0162   | 53 219,72  | 862,16    |
| 31 | 127 | Качалка-балансир малый, размеры 2100х300х900 мм (прим. -Качалка-балансир. малая со спинкой)   | 116-0463-04   | шт.   | 1        | 12 634,94  | 12 634,94 |
| 32 | 129 | Качалка на пружине "Бабочка", размеры 800х580х1000 мм   | 116-0463-10   | шт.   | 1        | 17 787,05  | 17 787,05 |
| 33 | 131 | Качалка на пружине "Дельфинчик", размеры 870х580х870 мм   | 116-0463-09   | шт.   | 1        | 17 787,05  | 17 787,05 |
| 34 | 132 | Качели металлические без подвеса, размеры 3600х1200х2000 мм (прим. - Качели на стойках двойные металлические)   | 116-0455-02   | шт.   | 1        | 17 695,04  | 17 695,04 |
| 35 | 136 | Песочница с двойной раздвижной квышкой и внутренним столиком-упором на одной ножке 2000х2000х370 мм Цена 37449,52/1,18=31736,88руб.   | Приложение №2 | шт.   | 1        | 31 736,88  | 31 736,88 |

| 1   | 2   | 3   | 4             | 5  | 6 | 7        | 8          |                     |
|---|-----|---|---------------|--|---|----------|------------|---------------------|
| 36  | 140 | Качели <Альпы> исполнение 5 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 2500x1800 мм (прим. - Подвеска со спинкой) | 116-0566      | шт.                                      | — | 2        | 13 772,12  | 27 544,24           |
| 37  | 146 | Стойка баскетбольная комбинированная, размеры 1220x2670x3600 мм   | 116-0086-02   | шт.                                      |   | 1        | 21 232,01  | 21 232,01           |
| 38  | 148 | Стол теннисный, размеры 2440x1220x900 мм  | 116-0368-01   | шт.                                      |   | 1        | 15 406,62  | 15 406,62           |
| 39  | 149 | Сетка баскетбольная Цена 492,84/1,18=417,66руб.   | Приложение №2 | шт.                                      | — | 2        | 417,66     | 835,32              |
| 40  | 153 | Тренажер Цена 70011,09/1,18=59331,43руб.  | Приложение №2 | шт.                                      |   | 1        | 59 331,43  | 59 331,43           |
| 41  | 154 | Тренажер Цена 133143,90/1,18=112833,81руб.  | Приложение №2 | шт.                                      |   | 1        | 112 833,81 | 112 833,81          |
| <b>Итоги по разделу</b>   |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| Оплата труда рабочих  |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 10,5093  |            | 1 610,33            |
| Оплата труда машинистов   |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 6,7808   |            | 1 563,40            |
| Фонд оплаты труда   |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 17,2901  |            | 3 173,73            |
| Стоимость эксплуатации машин  |     |   |               |  |   |          |            | 7 770,00            |
| Стоимость материалов, учтенных в расценках  |     |   |               |  |   |          |            | 7 693,67            |
| Стоимость материалов, не учтенных в расценках   |     |   |               |  |   |          |            | 407 745,07          |
| Стоимость материалов  |     |   |               |  |   |          |            | 415 438,74          |
| Итого прямые затраты по разделу   |     |   |               |  |   |          |            | 424 819,07          |
| Накладные расходы   |     |   |               |  |   |          |            | 2 117,59            |
| в том числе:  |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 955,86                               |     |   |               | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1   |   |          |            | 764,69              |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72%x0,85=61% от ФОТ текущего 2217,87          |     |   |               | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1   |   |          |            | 1 352,90            |
| <b>Сметная прибыль</b>  |     |   |               |  |   |          |            | <b>1 108,12</b>     |
| в том числе:  |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25%x0,8=44% от ФОТ текущего 955,86                               |     |   |               | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. |   |          |            | 420,58              |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25%x0,8=31% от ФОТ текущего 2217,87        |     |   |               | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. |   |          |            | 687,54              |
| Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью  |     |   |               |  |   |          |            | 428 044,78          |
| <b>Итоги по акту</b>  |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| Оплата труда рабочих  |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 388,8904 |            | 69 266,76           |
| Оплата труда машинистов   |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 24,2583  |            | 5 571,55            |
| Фонд оплаты труда   |     |   |               | чел.-ч                                   |   | 413,1487 |            | 74 838,31           |
| Стоимость эксплуатации машин  |     |   |               |  |   |          |            | 31 246,33           |
| Стоимость материалов, учтенных в расценках  |     |   |               |  |   |          |            | 215 344,52          |
| Стоимость материалов, не учтенных в расценках   |     |   |               |  |   |          |            | 1 320 063,12        |
| Стоимость материалов  |     |   |               |  |   |          |            | 1 535 407,64        |
| <b>Итого прямые затраты по акту</b>   |     |   |               |  |   |          |            | <b>1 635 920,73</b> |
| Накладные расходы   |     |   |               |  |   |          |            | 67 941,99           |
| в том числе:  |     |   |               |  |   |          |            |                     |
| Конструкции из кирпича и блоков 109,8%x0,85=93% от ФОТ текущего 8596,74   |     |   |               | МДС 81-33.2004 прил.4 п.8, прим. п.1     |   |          |            | 7 994,97            |
| Полы 110,7%x0,85=94% от ФОТ текущего 38050,17   |     |   |               | МДС 81-33.2004 прил.4 п.11, прим. п.1    |   |          |            | 35 767,16           |

| 1 | 2   | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                   |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------------|
|   | Автомобильные дороги 127,8% $\times$ 0,85=109% от ФОТ текущего 2484,15  | МДС 81-33.2004 прил.4 п.21, прим. п.1    |   |   |   |   | 2 707,72            |
|   | Озеленение. Защитные лесонасаждения 103,5% $\times$ 0,85=88% от ФОТ текущего 20459,47   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.40, прим. п.1    |   |   |   |   | 18 004,33           |
|   | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 94,5% $\times$ 0,85=80% от ФОТ текущего 1403,47                       | МДС 81-33.2004 прил.4 п.6.1, прим. п.1   |   |   |   |   | 1 122,78            |
|   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 72% $\times$ 0,85=61% от ФОТ текущего 3844,31   | МДС 81-33.2004 прил.4 п.1.4, прим. п.1   |   |   |   |   | 2 345,03            |
|   | <b>Сметная прибыль</b>  |  |   |   |   |   | <b>39 952,08</b>    |
|   | в том числе:  |  |   |   |   |   |                     |
|   | Конструкции из кирпича и блоков 68% $\times$ 0,8=54% от ФОТ текущего 8596,74  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.8, прим. п.1  |   |   |   |   | 4 642,24            |
|   | Полы 63,75% $\times$ 0,8=51% от ФОТ текущего 38050,17   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.11, прим. п.1 |   |   |   |   | 19 405,59           |
|   | Автомобильные дороги 80,75% $\times$ 0,8=65% от ФОТ текущего 2484,15  | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.21, прим. п.1 |   |   |   |   | 1 614,70            |
|   | Озеленение. Защитные лесонасаждения 76,5% $\times$ 0,8=61% от ФОТ текущего 20459,47   | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.40, прим. п.1 |   |   |   |   | 12 480,28           |
|   | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 55,25% $\times$ 0,8=44% от ФОТ текущего 1403,47                       | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.6.1, прим. п. |   |   |   |   | 617,53              |
|   | Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 38,25% $\times$ 0,8=31% от ФОТ текущего 3844,31 | Письмо АП-5536/06 прил.1 п.1.4, прим. п. |   |   |   |   | 1 191,74            |
|   | <b>Итого по акту с накладными расходами и сметной прибылью</b>  |  |   |   |   |   | <b>1 743 814,80</b> |
|   | Налоги  |  |   |   |   |   |                     |
|   | НДС 18% ФЗ РФ от 07.07.03 №117-ФЗ   |  |   |   |   |   | 313 886,66          |
|   | <b>Итого</b>  |  |   |   |   |   | <b>2 057 701,46</b> |
|   | <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>  |  |   |   |   |   | <b>2 057 701,46</b> |

Сдал:

Директор ООО "Вега Групп Регион"

Инженер ООО "Вега Групп регион"  
/Физические объемы подтверждаю/

Принял:

Директор МБУ Советского внутригородского района "Советский"



Матвеев А.В.

Гатауллин А.И.

Старостин Е.О.